



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

"Capital Histórica de la Nación K'ana"



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 036-2025-GAF-MDC

Coporaque, 27 de octubre del 2025.

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE – ESPINAR – CUSCO;

VISTOS:

La Opinión Legal N° 0171-2025-MDC-E/GM-OAJ, Informe N° 0425-2025-MDC/OA/JHCC, Informe N° 0127-2025-ADACC-UAC-OA/GAF-MDC-E, informe N° 1303-2025-MDC-GIDUR-NAH, Informe N° 062-2025-IHT-RO-GIDUR-MDC, Orden de Compra N° 0354-2025, y demás actuados que forman parte de la presente resolución sobre aplicación de penalidades y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, se señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)" lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, modificada mediante Ley N° 31433, que especifica: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, según lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que una de las atribuciones del Alcalde es la de dictar Resoluciones de Alcaldía, por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, el Artículo 85°, numeral 85.3, del Texto Único Ordenado de la ley N° 27444 - "Ley del Procedimiento Administrativo General", permite desconcentrar la competencia para emitir resoluciones, en los órganos jerárquicamente dependientes de Alcaldía con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernen a sus intereses.

Que, conforme se tiene de la Resolución de Alcaldía N° 0160-2025-MDC/A de fecha 22 de setiembre del 2025, por disposición del Titular del Pliego en la parte resolutive, Artículo Primero, delega las facultades administrativas resolutive al Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Coporaque para: 14) "Resolver penalidades contractuales, de los procedimientos de selección relacionados a la adquisición de bienes, suministros y servicios en general".

Que, según el DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF que aprueba el REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, la cual ha señalado que:

Artículo 119. Penalidades

119.1. El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

119.2. La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente.

119.3. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Artículo 120. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

120.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$0.10 \times \text{monto}$$

$$\text{Penalidad diaria} = \dots \dots \dots F \times \text{plazo}$$

$$F \times \text{plazo}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: $F = 0.40$

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: $F = 0.25$. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: $F = 0.15$

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$. b) Para plazos mayores a sesenta días: $F = 0.25$.

120.2. ...(.).

Que, se tiene la Orden de Compra N° 0354-2025, de fecha 05 de setiembre de 2025, generada para la adquisición de MADERAMEN para la obra: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES NEQUETA, MOROCCAQUE, MAMANUIRE Y CUTUTO - APACHETA, DEL C.P. TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR -DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI 2498126, por el monto de S/ 37,375.00 (treinta y siete mil trescientos setenta y cinco con 00/100 soles), con un plazo de cinco (05) días calendario contados a partir del día de notificación de la orden de compra, siendo el pago de forma única previa conformidad del área usuaria; orden de compra que fue notificada en fecha 05 de setiembre de 2025. Según guía de remisión N° EG07-00000021 Almacén Central de la municipalidad recibe el bien en fecha 22 de setiembre de 2025.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

"Capital Histórica de la Nación K'ana"



Que, a través del Informe N° 062-2025-IHT-RO-GIDUR-MDC, de fecha 07 de octubre de 2025, el Residente de obra Ing. Ivan Huillcañahui Taco y suscrita por el Inspector Ing. Lisset Almirón Panti, otorga conformidad a la orden de compra N° 0354-2025; a nombre de ALVAREZ CASCAMAYTA HEBERSON, quien cumplió con la entrega de la adquisición de MADERAMEN para la obra: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES ÑEQUETA, MOROCCAQE, MAMANUIRE Y CUTUTO - APACHETA, DEL C.P. TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR -DEPARTAMENTO DE CUSCO". Con informe N° 1303-2025-MDC-GIDUR-NAH el Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y Catastro, otorga conformidad a la orden de compra N° 0354-2025, solicitando que prosiga el trámite para su pago correspondiente.

Que, mediante Informe N° 0127-2025-ADACC-UAC-OA/GAF-MDC-E, de fecha 10 octubre de 2025, el jefe de la Unidad de Almacén Central – MDC Tec. Alvert Deyvi Arana Ccorimanya, indica: La entrega del bien se ha realizado con un retraso de doce (12) días calendario en la ejecución de la prestación del proveedor ALVAREZ CASCAMAYTA HEBERSON.

Que, mediante Informe N° 0425-2025-MDC/OA/JHCC, de fecha 15 de octubre de 2025, el jefe de la oficina de Abastecimiento CPC. Josue Hamilton Ccari Cahua, se pronuncia sobre aplicación de penalidad, indicando que el contratista tiene un atraso de 12 días en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aplicando la formula correspondiente, manifiesta el monto a penalizar es del 10% siendo este monto S/ 3,737.50; debiendo proceder con los trámites pertinentes.

Que, a través de la Opinión Legal N° 0171-2025-MDC-E/GM-OAJ, de fecha 21 de octubre del 2025, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abg. Víctor Raúl Barrionuevo Quiñonez, opina que procede aplicar la penalidad por mora, a la orden de compra N° 0354-2025 formalizando a nombre del contratista ALVAREZ CASCAMAYTA HEBERSON, con RUC N° 10421264789, por el monto de S/ 3,737.50 (tres mil setecientos treinta y siete con 50/100 soles), por haber incurrido en un atraso injustificado de doce (12) días, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; de conformidad con los antecedentes expuestas y la normatividad invocada.

Que, los informes que constituyen los antecedentes de la presente Resolución son de entera responsabilidad de los funcionarios y trabajadores que suscriben sus informes quienes revisaron y evaluaron el expediente, informando su conformidad y aprobación favorable; es así que, mediante proveído N° 6595 de fecha 22 de octubre de 2025, el Gerente Municipal remite el expediente para su aplicación de penalidad; siendo este un acto administrativo que está debidamente sustentado en los informes antecesores, los mismos que al estar conforme a Ley, y al no evidenciarse opiniones contrarias a la parte técnica, es procedente emitir la correspondiente Resolución;

En uso de la atribución conferida por el 3er párrafo del Artículo 39° y 26° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; y las facultades de administración delegadas mediante, Resolución de Alcaldía N° 0160-2025-MDC/A de fecha 22 de setiembre del 2025, y demás normas afines;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la aplicación de penalidad, al contratista **ALVAREZ CASCAMAYTA HEBERSON**, con RUC N° 10421264789, por el monto de S/ 3,737.50 (tres mil setecientos treinta y siete con 50/100 soles), siendo el monto máximo equivalente al 10% de la Orden de Compra N° 0354-2025, generado para contratar la adquisición de MADERAMEN para la obra: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES ÑEQUETA, MOROCCAQE, MAMANUIRE Y CUTUTO - APACHETA, DEL C.P. TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI 2498126; por haber incurrido en un retraso injustificado de doce (12) días calendarios en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, conforme lo establecido en el artículo 119° y 120° del Reglamento de la Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas; y en merito a los informes del expediente que forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Oficina de Abastecimiento comunique sobre la aplicación de penalidad del contrato al contratista ALVAREZ CASCAMAYTA HEBERSON, con RUC N° 10421264789, y **efectúe todas las acciones administrativas que correspondan bajo responsabilidad.**

ARTÍCULO TERCERO.- DAR conocimiento de la presente resolución a Alcaldía y demás áreas pertinentes para su cumplimiento y acciones que corresponda, asimismo la Oficina de Informática disponer su publicación en el Portal de la Entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

CC.
Alcaldía
Abastecimientos
Contratista
C. Infraestructura
Informática
ARCH



Ing. Alonzo S. Mamani Ccori
DNI: 01235351
ENCARGADO DE ADM. Y FINANZAS